

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) Rolsteigers

Bent u er zeker van dat:

	N.V.T.	JA	NEE
1 Deze steiger de juiste is voor de uit te voeren werkzaamheden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 De steiger op een voldoende horizontale, vlakke en draagkrachtige ondergrond staat. Dit geldt ook voor de stabilisatoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 De steiger geen gevaar oplevert voor verkeer en/of passanten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door obstakels op of boven de grond (bijv. uitklappende zonneschermen, opengaande deuren of ramen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Er geen beschadigde of ondeugdelijke onderdelen gebruikt zijn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 De wielen of voetplaten goed gemonteerd zijn en de wielen op de rem gezet zijn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Alle frames goed gemonteerd zijn en d.m.v. de borgpennen goed geborgd zijn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 De horizontaal en diagonaal schoren goed gemonteerd zijn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 De platforms goed gemonteerd zijn en op de juiste hoogte in de steiger geplaatst zijn. En er minimaal om de 4 meter een (rust) platform gemonteerd is.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bent u er zeker van dat:

	N.V.T.	JA	NEE
11 De rustvloeren voorzien zijn van leuningwerk en goed gemonteerd zijn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 De werkvloeren voorzien zijn van leuning en kantplanken en goed gemonteerd zijn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 De stabilisatoren stevig en goed gemonteerd zijn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 De steiger, indien nodig, goed verankerd en/of is vastgezet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 De steiger goed horizontaal en verticaal geplaatst is.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 De maximale hoogte van de steiger niet overschreden is.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 De steiger aan de binnenzijde goed te beklimmen is.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 Er met deze steiger veilig gewerkt kan worden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 De steiger geïnspecteerd is en de onderdelen voorzien zijn van de juiste instructiestickers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Is de steiger opgebouwd zoals beschreven in de meegeleverde opbouw instructie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- > Bovenstaande controlepunten dienen na het opbouwen van de steiger te worden gecontroleerd.
- > Daar waar met 'NEE' is geantwoord dienen passende maatregelen te worden genomen.
- > Indien overal met 'JA' of 'N.V.T.' is geantwoord kan de steiger veilig worden gebruikt.
- > Zijn er onduidelikheden, twiifel niet, neem contact op met Arentis BV afdeling tools.